

Нач. отд. тех. Администрация Махачкалинского района
Султанов Султан




«Утверждаю»
ООО «УК Энергосервис-2»

Шихшабеков С.С.

«17» апреля 2016г.

ПЛАН- график работ по подготовке многоквартирных жилых домов к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг.

№ п/	Наименование работ	Материал	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
Дома по ул. Юсупова 51, 51И, 51Ж, И.Казака 35К				
1	Ревизия внутримдомовых систем отопления, холодной и горячей воды, системы водоотведения в каждом многоквартирном доме:	Техническая резина, паранит на прокладки задвижки по мере необходимости в случае невозможности ее ревизии Ду50,80,100	ООО УК «Энергосервис-2»	12.05.2015 по 15.09.2016 гг.
2	Замена кранов на стояках	краны Ду15, 20, 25 – по 5шт.	ООО УК «Энергосервис-2»	12.05.2015 по 15.09.2016 гг.
3	Гидравлическое испытание систем отопления домов		ООО УК «Энергосервис-2»	16.05.2016г. 25.09.2016г.
2	техническое обслуживание ВДГО	по договору	ОАО «Махачкалагаз»	Один раз в год
3	техническое обслуживание и ремонт лифтов	по договору	ООО «Даглифт»	постоянно
4	Проведение работ по дезинсекции и дератизации	по договору	ФГУП «Дезинсекционист»	постоянно
5	Установка фотозащитных элементов на ворота на ул. Юсупова 53			10.07.2016г.

6	Замена домофонов	По мере необходимости	постоянно
7	Установка уличного светильника на Юсупова 53		05.07.2016г.
8	Покраска входных подъездных дверей		До 10.08.2016г.
9	Побелка стен и потолков		Раз в год
10	Установка автоматики в насосной для холодного водоснабжения домов по ул. Юсупова 53, 51И, 51Ж	Частотный преобразователь – 1шт., Аналоговый датчик воды – 1шт. Задвижка Ду 100 – 2шт. Провод ПВС 3-4кв.мм – 20м.	до 15 июля 2016 г.
11	Изменение схемы подачи отопления в доме 51Ж с заменой стального трубопровода на пластиковый	Пластик. труба Ду32 – 10м. Отвод Ду32 – 4шт. Переходник Ду32 – 2шт. Резьбы Ду 32 – 2шт. Американка Ду32 – 1шт.	25.08.2016г.

Технический директор

Бабаев И.А.